

PROSPETTO LAVORI IN CORSO al 22/10/2025

DITTA/SOCIETA' Coqeco 2025 srl

Appaltante/Committente	Descrizione Lavoro	subappalto		Importo CONTRATTO	Importo Lavori Eseguiti			Ancora da ESEGUIRE	Importo Lavori da Eseguire nel 2025	Importo Lavori da Eseguire nel 2026	Importo Lavori da Eseguire nel 2027
		si	no		fatturati	incassati	da incassare				
Csa Della salute - VENAFRO - Appalti cofinanziati con Invitalia - P.N.R.R AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE Appalti cofinanziati con Invitalia - Noi come subappaltatori Mancusi di Potenza		X		2.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00	750.000,00
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PADIGLIONE DETENTIVO PRESSO LA STRUTTURA CARCERARIA DI PERUGIA (incluso Progettazione)		X	€	9.813.820,27	0,00	0,00	0,00	9.813.820,27	350.000,00	2.500.000,00	6.963.820,27
ATTO AGGIUNTIVO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO PADIGLIONE DETENTIVO PRESSO LA STRUTTURA CARCERARIA DI PERUGIA		X	€	1.845.771,67	0,00	0,00	0,00	1.845.771,67	0,00	0,00	1.845.771,67
ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE ISTITUTO SCOLASTICO scuola secondaria I° grado N. Tommaseo - Il Plesso - COMUNE CONSELVE - Provincia di PADOVA		X	€	4.770.603,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	3.570.603,00	1.500.000,00	2.070.603,00	0,00
Azienda Ospedaliera UNIVERSITARIA Policlinico di BARI - Interventi di adeguamento alle norme prev. E incendi e miglioramento sismico PADIGLIONE PEDIATRIA		X	€	2.100.091,92	200.000,00	200.000,00	0,00	1.900.091,92	200.000,00	1.100.000,00	600.091,92
Provveditorato Interregionale OO.PP. Veneto-Trentino Aldo Adige- Friuli Rialo - S. Polo n. 19 – 30125 VENEZIA Lavori di realizzazione del Nuovo Istituto Penitenziario per i Minori del Triveneto presso l'Ex Casa Circondariale di Rovigo		X	€	8.886.879,70	7.956.879,70	6.900.000,00	1.056.879,70	930.000,00	600.000,00	330.000,00	0,00
Provveditorato Interregionale OO.PP. Veneto-Trentino Aldo Adige- Friuli Rialo - S. Polo n. 19 – 30125 VENEZIA n° DUE (2) 1° e 2° Variante PERIZIA SUPPLETIVA		X	€	4.400.695,27	300.000,00	0,00	300.000,00	4.100.695,27	2.500.000,00	1.600.695,27	0,00
CICLOVIA ADRIATICA "35 km su due ruote" - Termoli Lavori facenti parte della Ciclovia Adriatica da Chioggia al Gargano CONTRATTO "PRINCIPALE" in ATI con Europea 92 L'importo di aggiudicazione ammonta a 12.443.322 euro, a cui vanno aggiunti 3.734.899,25 euro per i costi della manodopera e 441.673,03 euro per gli oneri di sicurezza (entrambi non soggetti a ribasso). L'importo complessivo di aggiudicazione risulta pari a 16 milioni e 619mila euro. Lavori in A.T.I. - Quota NIDACO COSTRUZIONI S.r.l.: 49% del TOTALE di 16 milioni, il 51% è DELLA CAPOG. Europea92. > SOLO Quota NOSTRA>>		X	€	8.143.748,20	0,00	0,00	0,00	8.143.748,20	3.000.000,00	5.143.748,20	0,00
Ministero Infrastrutture e Trasporti PIOP LAZIO - OSTIA LIDO - Lavori di demolizione e ricostruzione palazzina ex ATLETI Importo netto aggiudicazione ammonta a 7.036.275,49 euro, di cui 277.682,77per gli oneri di sicurezza.		X	€	7.036.275,49	0,00	0,00	0,00	7.036.275,49	850.000,00	1.200.000,00	4.986.275,49
COMUNE DI TERMOLI - "RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA DI POZZO DOLCE E P.ZZA S. ANTONIOANTONIO- PIAZZA S. ANTONIO E AREA POZZO DOL DOLCE -RECUPERO DELL'AREA DEGRADATA € 3.122.385,00,cui vanno aggiunti € 58.000,00 per oneri della sicurezza ed € 920.000,00 per costi manodopera, entrambi non soggetti a ribasso		X	€	4.100.385,00	0,00	0,00	0,00	4.100.385,00	800.000,00	1.600.000,00	1.700.385,00
	TOTALI			53.398.270,52	9.956.879,70	8.000.000,00	1.956.879,70	43.441.390,82	10.050.000,00	16.545.046,47	16.846.344,35